



MUNICIPIO DE ZACUALPAN
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Clave Programática (1)						Fte Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
FI	FU	SI	PR	SP	PY					Ubicación (6)	Población Beneficiaria (7)	Tipo de Adustración (8)								
02	01	03	01	01	01	250101	38	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CALZADA DEL CAMPESINO, EN EL BARRIO DE LA GOLETA EN EL M	CONTRATO	ZACUALPAN	3,089	IR	1,221,669.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,669.62
02	01	03	01	01	01	250101	39	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BICENTENARIO, EN EL BARRIO DE LA VERACRUZ EN EL MUNICIPI	CONTRATO	ZACUALPAN	3,089	IR	1,086,270.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,270.64
02	02	01	01	02	01	250101	23	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BICENTENARIO, DEL ACCESO DE LA CANCHA DE DUELA A LA CARRET	CONTRATO	ZACUALPAN	3,089	IR	1,049,241.72	1,049,241.72	0.00	0.00	1,049,241.72	0.00	0.00	1,049,241.72
02	02	01	01	02	01	260102	41	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE GAMA DE LA PAZ A ZOTZOCOLA.	CONTRATO	GAMA DE LA PAZ	535	LP	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
02	02	01	01	02	02	250101	01	REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA EN SU PRIMERA ETAPA EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO Y PLAZA JUÁREZ	CONTRATO	ZACUALPAN	13,522	IR	3,249,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,249,999.99
02	02	01	01	03	02	250101	13	RASTREO DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES, BARRIO LOS ZAPOTES, SAN JUAN Y EL ALACRÁN	CONTRATO	ZACUALPAN	3,085	IR	2,091,135.89	2,091,135.89	0.00	0.00	2,091,135.89	0.00	0.00	2,091,135.89
02	02	01	01	03	02	250101	14	RASTREO DE CAMINO DE BARRIO DE RIVERA A LA COMUNIDAD DE LA LUZ	CONTRATO	GAMA DE LA PAZ	3,085	IR	1,037,269.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037,269.80
02	02	01	01	03	02	250101	15	RASTREO DE CAMINO DE EL SITIO UNIÓN A LOS PLANES V.H.	CONTRATO	PIEDRA PARADA	3,085	IR	532,465.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,465.16
02	02	01	01	03	02	250101	18	RASTREO DE CAMINO DEL CRUCERO DE CORONAS A DTLAYOTLA	CONTRATO	ZACUALPAN	3,085	IR	2,544,824.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,544,824.70
02	02	01	01	03	02	250101	17	RASTREO DE CAMINO DEL DESPOBLADO A JUNTA DE LOS RÍOS.	CONTRATO	ZACUALPAN	3,085	IR	752,366.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,366.36
02	02	01	01	03	02	250101	24	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, EN LA CALLE BICENTENARIO BARRIO DE LA VERACRUZ EN LA CABEBCER	CONTRATO	ZACUALPAN	3,089	IR	2,088,262.92	2,088,262.92	0.00	0.00	2,088,262.92	0.00	0.00	2,088,262.92
02	02	01	01	03	02	250101	25	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO DE LA CALLE PANORÁMICA EN SU PRIMERA ETAPA, DEL TRAMO DE MEMETLAAL MODU	CONTRATO	ZACUALPAN	3,089	IR	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00
02	02	01	01	03	02	250101	26	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO DE LA CALZADA DEL CAMPESINO - HOSPITAL, BARRIO DE LA GOLETA, EN LA CABE	CONTRATO	ZACUALPAN	3,089	IR	2,403,575.36	2,403,575.36	0.00	0.00	2,403,575.36	0.00	0.00	2,403,575.36
02	02	01	01	04	01	250101	32	CONSTRUCCIÓN DE CAM CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	ZACUALPAN	13,522	LP	4,680,668.44	3,510,651.33	0.00	0.00	3,510,651.33	0.00	0.00	4,680,668.44
02	02	01	01	04	02	260101	02	REHABILITACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL EN PLAZA HIDALGO, EN LA CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	ZACUALPAN	13,522	IR	2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950,000.00
02	02	01	01	04	02	260101	05	ADECUACIÓN PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN EDIFICIO PÚBLICO (ESTACIONAMIENTO), BARRIO LA GOLETA,	CONTRATO	ZACUALPAN	13,522	IR	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00
02	02	01	01	04	02	260101	07	REHABILITACIÓN DE LA CASA DE CULTURA JOAQUIN VELÁZQUEZ CARDENAS Y LEÓN, EN EL BARRIO MELCHOR OC	CONTRATO	ZACUALPAN	3,089	IR	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
02	02	03	01	02	01	250101	27	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE CHACOPINGA, EN LA CABECERA	CONTRATO	ZACUALPAN	3,089	IR	1,850,349.44	1,850,349.44	0.00	0.00	1,850,349.44	0.00	0.00	1,850,349.44
02	02	03	01	02	01	250101	28	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE SANTIAGO, EN LA CABECERA MU	CONTRATO	SANTIAGO	3,089	IR	1,850,349.44	1,850,349.44	0.00	0.00	1,850,349.44	0.00	0.00	1,850,349.44
02	02	03	01	02	01	250101	29	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE LA VERACRUZ, EN LA CABECERA	CONTRATO	ZACUALPAN	3,089	IR	1,850,349.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,349.44
02	02	03	01	02	01	250101	30	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, EN LA COMUNIDAD DE CALATEPEC	CONTRATO	CALATEPEC	49	IR	1,972,651.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972,651.88
02	02	03	01	02	01	250101	31	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, EN LA COMUNIDAD DE COLOXTITLAN	CONTRATO	COLOXTITLAN	514	IR	1,727,306.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,727,306.38
02	02	03	01	02	01	260101	11	PERFORACIÓN DE POZO EN EL PARQUE PICACHO DE ORO Y PLATA, BARRIO SAN JOSÉ A 160 M. DE PROFUNDIDAD.	CONTRATO	ZACUALPAN	13,522	IR	2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850,000.00



MUNICIPIO DE ZACUALPAN
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Clave Programática (1)						Rte Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (8)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
FI	Fu	ST	Pr	Ep	Py					Ubicación (6)	Partición Bancada (7)	Tipo de Asignación (9)								
02	02	03	01	02	01	250101	12	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, EN EL PARQUE PICACHO DE ORO Y PLATA, BARRIO SAN JOSÉ.	CONTRATO	ZACUALPAN	13,522	IR	3,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050,000.00
02	02	05	01	01	01	250101	33	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA COMUNIDAD DE COLOXTITLAN, EN EL MUNICIPIO DE ZACUALPAN.	CONTRATO	COLOXTITLAN	28	IR	985,964.00	281,704.00	0.00	0.00	281,704.00	0.00	0.00	985,964.00
02	02	05	01	01	01	250101	34	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA COMUNIDAD DE AYOTUXCO, EN EL MUNICIPIO DE ZACUALPAN.	CONTRATO	AYOTUXCO	16	IR	563,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,408.00
02	02	05	01	01	01	250101	35	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA COMUNIDAD DE LAS HUERTAS, EN EL MUNICIPIO DE ZACUALPAN.	CONTRATO	LAS HUERTAS	16	IR	563,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,408.00
02	02	05	01	01	01	250101	36	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA COMUNIDAD DE GAMA DE LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE ZACUALPAN.	CONTRATO	GAMA DE LA PAZ	36	IR	1,267,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267,668.00
02	02	05	01	01	01	250101	37	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE ZACUALPAN.	CONTRATO	ZACUALPAN	24	IR	845,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,112.00
02	02	06	01	03	04	250103	40	CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACUALPAN.	CONTRATO	ZACUALPAN	13,522	LP	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
02	04	01	01	01	02	250101	06	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE DUELA, BARRIO DE LA VERACRUZ, EN LA CABECERA.	CONTRATO	ZACUALPAN	3,089	IR	2,044,693.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,044,693.57
02	04	01	01	01	02	250101	08	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN GAMA DE LA PAZ.	CONTRATO	ZACUALPAN	535	IR	3,563,243.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,563,243.51
02	04	01	01	01	02	250101	09	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN PIEDRA PARADA.	CONTRATO	ZACUALPAN	531	IR	3,563,243.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,563,243.51
02	05	01	01	01	05	250101	18	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA OFTV. N° 0725 NEZAHUALCÓYOTL EN LA COMUNIDAD DE TRES CRUCES	CONTRATO	ZACUALPAN	278	IR	1,814,595.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,814,595.08
02	05	01	01	01	05	250101	19	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN . EN LA COMUNIDAD DE EL DESPO3	CONTRATO	EL DESPOBLADO	308	IR	2,425,483.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425,483.63
02	05	01	01	01	05	250101	20	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA GRAL. VICENTE GUERRERO , EN LA COMUNIDAD DE LA COFR	CONTRATO	LA COFRADIA	81	IR	1,978,612.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,978,612.57
02	05	01	01	01	05	250101	21	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS PROF. ENRIQUE GÓMEZ BRAVO EN LA COMUNIDAD	CONTRATO	GAMA DE LA PAZ	535	AD	401,953.89	401,953.89	0.00	0.00	401,953.89	0.00	0.00	401,953.89
02	05	01	01	01	05	250101	22	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS HERMENEGILDO GALEANA EN LA COMUNIDAD DE ZO	CONTRATO	ZOTZOCOLA	289	IR	1,241,531.22	1,241,531.22	0.00	0.00	1,241,531.22	0.00	0.00	1,241,531.22
02	05	02	01	01	05	250101	04	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO EN ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL N° 91, EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO EN	CONTRATO	SANTIAGO	3,089	IR	2,564,472.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,564,472.33
03	03	05	01	01	02	250101	03	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ZACUALPAN.	CONTRATO	ZACUALPAN	3,089	IR	1,538,428.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538,428.13
03	03	05	01	01	04	250101	10	AMPLIACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA EN EL PARQUE PICACHO DE ORO Y PLATA, BARRIO SAN JOSE, 0+000 - 0+800	CONTRATO	SANTIAGO	13,522	IR	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00
Total													116,450,574.83	20,168,755.21	0.00	0.00	20,168,755.21	0.00	0.00	116,450,574.83

